



CITTA' DI ASTI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO DIRIGENZA LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1607

in data 14/09/2021

**Oggetto: G34H17001060005 CIG 821710056E - SCHEDA 654/2019-
PROGRAMMA PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA
POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE - ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI
(CONTO FINALE) E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE /
CRE.**

Proposta nr.

Oggetto: G34H17001060005 CIG 821710056E - SCHEDA 654/2019-PROGRAMMA PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE - ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI (CONTO FINALE) E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE / CRE.

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 2127 del 25/09/2018 e successiva D.D. n. 2478 del 04/12/2019 e D.G.C. n. 590 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che prevede una spesa complessiva di € 255.000,00 (IVA e spese tecniche comprese) di cui € 193.962,73 importo lavori soggetti a ribasso e € 11.248,68 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con Determina Dirigenziale n. 546 del 07/04/2020 e successiva Determina Dirigenziale n. 682 del 20/05/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs.50/2016, i lavori per "PROGRAMMA PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE" all'operatore economico RODA COSTRUZIONI SAS, con sede in Piazza Garibaldi, 6 – 10064 Pinerolo (TO), C.F. e P.IVA 07633580019, alle condizioni e modalità di cui agli atti tecnici, che ha offerto un ribasso pari al 18,99000% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 193.962,73, per un importo di aggiudicazione (al netto del ribasso di € 36.833,522) di € 157.129,208 più gli oneri della sicurezza € 11.248,68, per un importo complessivo esclusa I.V.A. di € 168.377,89;
- il contratto è stato stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 ed inoltre dall'articolo 24 del Regolamento per i contratti della Città di Asti, nella forma pubblica amministrativa Scrittura Privata Rep. 972 del 15/07/2020;
- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 27/07/2020;
- a seguito di richiesta da parte della ditta appaltatrice, previa sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, è stata concessa l'anticipazione del 20% ai sensi art. 35 com. 18 D.lgs. 50/16 pari ad **€ 33.675,58** + IVA 10%;
- è stato emesso in data 22/11/2020 dalla DL il SAL n. 01 a tutto il 21/12/2020, adottato formalmente con D.D. n. 2285 del 30/12/2020 per un importo complessivo di € 76.458,62 al lordo delle ritenute dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione del 20% e al netto del ribasso d'asta e dell'IVA (10%);
- è stato emesso in data 30/12/2020 il Certificato n. 1 per il pagamento della I° rata di acconto, relativo al SAL n. 01, per un ammontare netto complessivo di **€ 60.945,41** + IVA 10%;
- è stato emesso in data 14/06/2021 dalla DL il SAL n. 02 a tutto il 03/05/2021, adottato formalmente con D.D. n. 1030 del 22/06/2021 per un importo complessivo di € 154.635,50 al lordo delle ritenute dello 0,5% per infortuni, dell'anticipazione del 20% ai sensi art. 35 com. 18 D.lgs. 50/16 e del SAL n.01 e al netto del ribasso d'asta e dell'IVA (10,00%);
- è stato emesso in data 21/06/2021 il Certificato n. 2 per il pagamento della II° rata di acconto, relativo al SAL n. 02, per un ammontare netto complessivo di **€ 61.989,81**+ IVA 10%;
- i lavori sono stati sospesi con verbale n. 01 in data 02/12/2020 e ripresi in data 14.12.2020,
- i lavori sono stati prorogati per complessivi 150 giorni;

- I lavori principali sono stati ultimati in data 03/05/2021, in tempo utile contrattuale, come accertato in contraddittorio tra la DL e l'Impresa affidataria RODA COSTRUZIONI SAS e il Certificato di ultimazioni lavori principali è stato redatto in data 03.05.2021;
- I lavori marginali sono stati ultimati in data 03/07/2021, in tempo utile stabilito dalla DL;

Visti:

Visti

- il Libretto delle Misure n. 3 (relativo al Conto Finale) a tutto il 03.07.2021, il Conto Finale per lavori eseguiti a tutto il 03/07/2021 redatto in data 13.07.2021 sottoscritto dall'appaltatore senza riserve e il Registro di Contabilità;
tutti gli atti contabili di cui sopra si allegano alla presente alla **lettera A)**;

Vista la "Relazione sul Conto Finale / Certificato di Regolare Esecuzione" **allegato B)** alla presente, redatta in data 04.08.2021 e sottoscritta digitalmente dalle parti in data 09 e 10.09.2021, dal quale risulta un importo totale dei lavori contabilizzati a prezzi di contratto per complessivi € **168.377,89** + IVA 10% con una rata di saldo da corrispondere all'impresa pari a € **11.767,09** + Iva 10%

Vista la garanzia fideiussoria n. 40094291004077 per la Rata a Saldo ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata TUA ASSICURAZIONI SPA, PEC tuassicurazioni@pec.it - AGENZIA DI EMISSIONE GENOVA – 400942, in data 01/09/2021

Visti il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m. ed i. e il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/10;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dello Statuto Comunale.

Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DETERMINA

1. di procedere alla formale adozione del Libretto delle Misure n. 3 a tutto il 03.07.2021, del Conto Finale a tutto il 03/07/2021 e del Registro di Contabilità (allegati alla presente alla **lettera A**);
2. di prendere atto della "Relazione sul Conto Finale / Certificato di Regolare Esecuzione" **allegato B**) alla presente, redatta in data 04.08.2021 e sottoscritta digitalmente dalle parti in data 09 e 10.09.2021 da cui risulta una rata di saldo da corrispondere all'impresa pari a **€. 11.767,09 + Iva 10%**;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa trattandosi di spesa già stanziata con Determina Dirigenziale n. 2127 del 25/09/2018 e successiva D.D. n. 2478 del 04/12/2019 e D.G.C. n. 590 del 10/12/2019 (approvazione progetto esecutivo) e con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 07/04/2020 (aggiudicazione dei lavori), pertanto non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
4. di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO;1;13746254