



CITTÀ DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
U.O. URBANIZZAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
OGGETTO: SCHEDA 666/2021- CUP G37H21001370004 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA ESISTENTE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CENSIN BOSIA ED IN
PARTICOLARE NEL CAMPO ATTUALMENTE DENOMINATO "CAMPO 2".



CRONOPROGRAMMA

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. PAOLO CARANTONI

ASTI GIUGNO 2021

Lavori di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica esistente dell’Impianto Sportivo Comunale Censin Bosia ed in particolare nel campo attualmente denominato “Campo 2”.

CRONO - PROGRAMMA DEI LAVORI

Il presente allegato rappresenta il programma di evoluzione dei lavori suddiviso per interventi.

La durata ed il periodo previsto relativamente al tempo complessivo occorrente per sviluppare l’intera opera **con il presupposto che vi siano delle condizioni climatiche adatte** per la realizzazione dei singoli interventi.

Si conferma che il tempo totale previsto per la consegna dell’opera completa di ogni sua parte conforme agli elaborati grafici di progetto sarà di **80 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI** al netto delle eventuali sospensioni dei lavori riconosciute in conformità alla normativa in vigore, come da schema grafico allegato alla presente.

L’entità presunta della durata dei lavori in cantiere è di 600 uomini / giorno ed è stata calcolata tenendo conto di una squadra tipo composta da n° 5 operai con una settimana lavorativa di n° 5 giorni.

Le fasi progettuali procederanno come di seguito specificato:

1. Progettazione definitiva entro 40 giorni dall’ottenimento definitivo del finanziamento in oggetto;
2. Progettazione esecutiva entro 35 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo;
3. Appalto dei lavori entro 60 giorni dall’approvazione del Progetto esecutivo;
4. Esecuzione dei lavori entro 80 giorni naturali e consecutivi.
5. Collaudo e/o certificazione della regolare esecuzione entro i termini di legge.

	Programma temporale dei lavori													
	Lavori di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica esistente dell’Impianto Sportivo Comunale Censin Bosia ed in particolare nel campo attualmente denominato “Campo 2”.													
	O	P	E	R	E	M	E	S	I					
N°	DESCRIZIONE					1			2			3		
						1^	2^	3^	1^	2^	3^	1^	2^	3^
1	Allestimento del cantiere					X								
2	Smantellamento del manto esistente						X							
3	Manutenzione e pulizia delle canalette, grigliati e pozzetti di scolo esistenti							X	X					
4	Manutenzione manufatti perimetrali									X	X			
	Manutenzione straordinaria impianto di irrigazione esistente, delle canalette, grigliati e pozzetti di scolo esistenti											X	X	
5														
6	Realizzazione del nuovo manto									X	X	X	X	
7	Installazione di nuove porte da gioco ed accessori												X	
8	Finiture												X	