



**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SPAZIO KOR
NELL'AMBITO PNRR - M1C3, MISURA 1 - INV. 1.3
CUP G34H22000150001
PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Angelo Demarchis

Progettista: Ing. Paolo Camagna
Via della Fontana n°2
14100 Asti (AT)
Tel. 0141 232507 - email: posta@isiasti.it



TAVOLA 12_CR	CRONOPROGRAMMA
DATA Ottobre 2022	

CRONOPROGRAMMA																																							
LAVORI		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9					
		settimana				settimana				settimana				settimana				settimana				settimana				settimana				settimana									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
A	ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE SICUREZZA	■	■																																				
B	IMPIANTI MECCANICI																																						
	rimozione/smantellamento C.T. esistente *														■	■	■	■																					
	rimozione/smantellamento sottoCT esistente *															■	■	■																					
	installazione Caldaia e Pompa di Calore *																		■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	installazione impianto Fan-coil							■	■	■	■	■	■								■	■																	
	installazione termoregolazione											■	■	■																									
	avviamento impianto e collaudi																															■	■						
C	IMPIANTI ELETTRICI																																						
	sostituzione lampade																							■	■														
	nuovi impianti elettrici di CT																											■	■										
	realizzazione collegamenti elettrici in sottoCT																							■	■	■													
D	OPERE EDILI																																						
	realizzazione ponteggio esterno		■	■	■	■																																	
	coibentazione volte copertura					■	■	■	■	■	■																												
	basamento scavi e assistenze presso CT																							■	■	■													
	realizzazione ponteggio interno																								■	■	■	■											
	assenze agli impianti interni																								■	■													
E	SGOMBERO CANTIERE E PULIZIA LOCALI																																		■				

* opere da realizzarsi durante la stagione estiva

Avvertenze: la sequenza delle lavorazioni dovrà necessariamente tenere conto del calendario degli eventi in programma